

Inbetriebsetzungsprotokoll für eine Eigenerzeugungsanlage

für den Parallelbetrieb mit dem ☐ Niederspannungsnetz / ☐ Mittelspannungsnetz des VNB

Betreiber (Vertragspartner) Name: _____ Straße: _____ PLZ, Ort: _____ Telefon: _____ Telefax: _____ E-Mail: _____	Anlagenanschrift Straße: _____ PLZ, Ort: _____ Errichter der Anlage Name: _____ PLZ, Ort: _____ Telefon/Fax: _____
--	--

1 Allgemeines	In Ordnung:	ja	nein
1.1 Besichtigung der Anlage (Allgemeinzustand)		☐	☐
1.2 Übereinstimmung des Anlagenaufbaues mit der Planungsvorgabe		☐	☐
1.3 Übergabeschalteinrichtung: Zugänglichkeit der Trennfunktion		☐	☐
1.4 Aufbau der Abrechnungs-Maßeinrichtung entsprechend den vertraglichen und technischen Bestimmungen		☐	☐

2 Entkopplungsschutz-Einrichtungen					
2.1 Siehe separates Protokoll					
2.2 Prüfbericht über die standardisierte Typprüfung liegt vor					
Wenn ja:					
Funktionskontrolle der Schutzrichtung ausgeführt und Funktion in Ordnung					
2.3 Kontrolle der Einstellwerte					
Vorhandene Schutzfunktion	Einstellbereich	Einstellwert	wertrichtig ausgelöst	nur Sichtkontrolle des Einstellwertes	
☐ Spannungsrückgangsschutz	1,0 Un bis 0,7 Un	_____ Un	☐	☐	
☐ Spannungssteigerungsschutz	1,0 Un bis 1,15 Un	_____ Un	☐	☐	
☐ Frequenzrückgangsschutz	50 Hz bis 47 Hz	_____ Hz	☐	☐	
☐ Frequenzsteigerungsschutz	50 Hz bis 52 Hz	_____ Hz	☐	☐	
☐ Vektorsprungsrelais oder Lastsprungsrelais	0° bis 9° el	_____ °el	☐	☐	
2.4 Überprüfung der Abschaltzeit (Ersatz für AWE/KU-Simulation)					
Überprüfung erforderlich: ☐ ja ☐ nein					
Gemessene Abschaltzeit: _____ ms					
Vorgabe des VNB erfüllt: ☐ ja ☐ nein					

3 Messeinrichtung, Zuschaltbedingungen, Kompensation	In Ordnung:	ja	nein
3.1 Anlaufkontrolle der Zähler für Bezug und Rücklieferung ausgeführt		☐	☐
3.2 Zuschaltbedingungen nach VDEW-Richtlinie erfüllt		☐	☐
3.3 Kompensationsanlage schaltet mit Generator zu und ab		☐	☐

4 Anmerkungen:

Anlage wurde in Anwesenheit der Unterzeichner in Betrieb gesetzt am: **Inbetriebnahmedatum:** _____

Mit der Unterzeichnung des Protokolls erklärt der Anlagen-Errichter, dass die Bedingungen der VDEW- Richtlinie für eigenerzeugnisanlagen am ☐ Niederspannungsnetz / ☐ Mittelspannungsnetz erfüllt sind.

Ort, Datum: _____ **Anlagen-Betreiber:** _____

Anlagen-Errichter: _____ **Für den VNB:** _____